

附件2

北海市2023年度专项债券项目绩效自评公开表

填报单位：北海市中医医院

主管部门名称	项目单位名称	债券项目名称	2023年度获得专项债券资金（万元）	截至2023年末已实际支出的金额（万元）	截至2023年末项目实施进展情况	绩效自评等次
北海市卫生健康委员会	北海市中医医院	北海市中医医院新院区项目	21,000	2,785.07	截止2023年底门诊楼精装已完成70%，幕墙完成95%，主体整体内容完成95%，完成12台扶梯的安装；住院楼精装已完成70%，幕墙完成98%，主体整体内容完成98%，电梯安装完成16台；行政楼精装已完成70%，幕墙完成98%，主体整体内容完成，电梯安装完成3台；报告厅精装已完成60%，幕墙完成96%，主体整体内容完成；感染楼主体整体内容完成90%，幕墙完成30%，电梯安装完成50%，精装完成30%；高低压整体完成65%；园林工程整体完成40%。项目正在建设期，尚未投入使用。	三等